



Отчет об исполнении инвестиционной программы по ГПП СК "Ставропольский коммунэнерго" за I квартал 2022 года

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС								Освоено (закр. актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закр. актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			Всего 2022 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Всего	За отчетный квартал		Всего	За отчетный квартал	млн. руб.	%		в том числе за счет	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									уточнения стоимости по результатам утверждающей ИСЛ	уточнения стоимости по результатам заключенных договоров
	ВСЕГО (в ценах 2022 года):	10,295	10,295	0,659	0,097	0,659	0,346	0,628	9,225	0,659	0,659	0,659	0,659	0,659	9,636	-9,636	-93,6	0,218	0,218	-9,854		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,097	0,097	0,315	0,097	0,315	0,000	0,000	0,000	0,31	0,31	0,31	0,31	-0,218	0,218	0,0	0,0	0,218	0,000	0,000		
1	Монтаж системы воздухоподогрева и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 77 г. Михайловск	0,000	0,000	0,183	0,000	0,183	0,000	0,000	0,000	0,18	0,18	0,18	0,18	-0,183	0,183	0,0	0,183	0,000	0,000	0,000		
2	Монтаж системы воздухоподогрева и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 61-62 г. Михайловск.	0,000	0,000	0,132	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,13	0,13	0,13	0,13	-0,132	0,132	0,0	0,132	0,000	0,000	0,000		
3	Филиал г. Нефтекумск	0,097	0,097	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,097	-0,097	-100	-0,097	0,000	0,000	0,000		
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,344	0,000	0,344	0,000	0,000	0,000	0,34	0,344	0,34	0,344	-0,344	0,344	0,0	0,000	0,344	0,000	0,344		
2.2	Прочее новое строительство	0,000	0,000	0,344	0,000	0,344	0,000	0,000	0,000	0,344	0,344	0,344	0,344	-0,344	0,344	0,0	0,000	0,344	0,000	0,344		
2.3	Установка интеллектуальных приборов учета (ИСУ) в МКД	0,000	0,000	0,344	0,000	0,344	0,000	0,000	0,000	0,344	0,344	0,344	0,344	-0,344	0,344	0,0	0,000	0,344	0,000	0,344		
1	Строительство ИТПУ г. Нефтекумск	0,000	0,000	0,1068	0,000	0,107	0,000	0,000	0,000	0,11	0,11	0,11	0,11	-0,107	0,107	0	0,000	0,107	0,000	0,107		
2	Строительство ИТПУ г. Изобильный	0,000	0,000	0,033	0,000	0,033	0,000	0,000	0,000	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,033	0,033	0,0	0,000	0,033	0,000	0,033		
3	Строительство ИТПУ г. Михайловск	0,000	0,000	0,011	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,011	0,011	0,0	0,000	0,011	0,000	0,011		
4	Строительство ИТПУ с. Кокубеевское	0,000	0,000	0,024	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,024	0,024	0,0	0,000	0,024	0,000	0,024		
5	Строительство ИТПУ г. Новопавловск	0,000	0,000	0,118	0,000	0,118	0,000	0,000	0,000	0,12	0,12	0,12	0,12	-0,118	0,118	0,0	0,000	0,118	0,000	0,118		
6	Строительство ИТПУ г. Светлоград	0,000	0,000	0,053	0,000	0,053	0,000	0,000	0,000	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,053	0,053	0,0	0,000	0,053	0,000	0,053		

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Остаток профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ***		Причины отклонений
			Всего 2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал	в том числе за счет								
												уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД	уточнения стоимости по результатам закрытых заказов							
3	Техническое перевооружение	10,198	10,198	0,000	0,000	0,346	0,628	9,225	0,000	0,000	0,000	0,000	10,198	-10,198	-100,0		0,000	-10,198		
3.1	Приобретение новой техники	10,198	10,198	0,000	0,000	0,346	0,628	9,225	0,000	0,000	0,000	0,000	10,20	-10,20	-100,0	0,000	-10,20	-0,628		
1	Приобретение комплектов мебели	0,628	0,628	0,000	0,000	0,000	0,628	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,628	-0,628	-100,0	0,000	-0,628			
2	Приобретение компьютеров в сборе	3,028	3,028	0,000	0,000	0,000	0,000	3,028	0,000	0,000	0,000	0,000	3,028	-3,028	-100,0	0,000	-3,028			
3	Приобретение принтеров	0,346	0,346	0,000	0,000	0,346	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,346	-0,346	-100,0	0,000	-0,346			
4	Приобретение серверного оборудования	2,081	2,081	0,000	0,000	0,000	0,000	2,081	0,00	0,00	0,00	0,00	2,081	-2,081	-100,0	0,000	-2,081			
5	Приобретение автомобилей	4,116	4,116	0,000	0,000	0,000	0,000	4,116	0,00	0,00	0,00	0,00	4,116	-4,116	-100,0	0,000	-4,116			
	Справочно:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00		0,000	0,000			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		0,000	0,000		
*	В том числе отпущено в год																			

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Главный инженер
ГУП СК "Ставропольскомуэнерго"

Исп. Прирука А. А.



Д.Е. Коршиков

**Форма представления показателей финансовой отчетности ГУП СК
"Ставрополькоммунэлектро" (представляется ежеквартально)**

финансовые показатели за 1 квартал 2022 года/ 2021 год

Утверждаю
Директор ГУП СК
"Ставрополькоммунэлектро"
И.В.Ягубов
(подпись)
" 20 ____ года
М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	на конец отчетного квартала (1 квартал 2022г), млн.руб	на конец 2021 года/ за 2021 год, млн.руб
1	2	3
Выручка	1 554,402	5 626,979
Чистая прибыль	99,188	192,421
Направления распределения чистой прибыли:		15,906
дивиденды		
Постановление Правительства Ставропольского края от 24.03.2009г. № 91-п**		9,621
резервный фонд (п.3.14. Устава)		6,285
EBITDA (прибыль до налогообложения, проценты, амортизационные отчисления)	131,344	255,177
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	455,067	447,965
покупатели и заказчики	424,561	416,347
авансы выданные	5,539	5,539
Собственный капитал (строка 1300 баланса)	420,120	320,932
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	300,000	300,000
кредиты	300,000	300,000
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	982,308	3 183,319
кредиты и займы*	526,600	2 700,870
кредиторская задолженность, в т.ч.:	455,708	482,449
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,476	1,822
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	10,295	32,412
Профинансировано на отчетную дату	0,659	32,558
Обеспеченность источниками финансирования, %	6,40	100,45
Дефицит финансирования	9,636	-0,146
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

** п.1.3. Часть прибыли предприятий подлежит перечислению предприятиями в течение 20 дней со дня истечения срока представления годовой бухгалтерской отчетности, установленного законодательством Российской Федерации

ГЛУ СК "Ставропольскомунэлектро"

И. В. Янубов

Директор

ГЛУ СК "Ставропольскомунэлектро" 2022г.ррр

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по ГЛУ СК "Ставропольскомунэлектро" за I квартал 2022 года

№ п/п	Наименование объекта	Планный объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.				Осуществление фактической стоимости работ по плану по стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто) активами на конец периода, млн. руб.				Технически завершенные объекты (по состоянию на 01.04.2022г.)													
		всего	ТИР	СНР	оборудование и материалы	прочие	всего	ТИР	СНР	оборудование и материалы	прочие	всего	ТИР	СНР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов	мощность, МВт	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип оптоволокна	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты		
1	РСПО в г.период 2022 года: Техническое перевооружение и монтаж систем воздушных и подземных линий в населенной территории в населенной территории № 77 г. Михайловск	10,295	0,00	0,010	0,087	10,198	0,659	0,0	0,227	0,433	0,000	-9,636	0,0	0,217	0,346	-10,198	0,659	0,0	0,227	0,433	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
2	Монтаж систем воздушных и подземных линий в населенной территории в населенной территории № 61-62 г. Михайловск	0,097	0,00	0,010	0,087	0,000	0,315	0,0	0,178	0,136	0,000	0,218	0,0	0,169	0,050	0,000	0,315	0,0	0,178	0,136	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	Филиал г. Невьяновск	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,132	0,0	0,082	0,050	0,000	0,132	0,0	0,082	0,050	0,000	0,132	0,0	0,082	0,050	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2.2	Прочие новые строительные объекты	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,344	0,0	0,148	0,296	0,000	0,344	0,0	0,148	0,296	0,000	0,344	0,0	0,148	0,296	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
2.3	Установка интеллектуальных приборов учета (ИСУ) в МКД	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,344	0,0	0,148	0,296	0,000	0,344	0,0	0,148	0,296	0,000	0,344	0,0	0,148	0,296	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
1	Строительство ИТУ г. Невьяновск	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,107	0,0	0,015	0,092	0,000	0,107	0,0	0,015	0,092	0,000	0,107	0,0	0,015	0,092	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
2	Строительство ИТУ г. Невьяновск	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,033	0,0	0,005	0,028	0,000	0,033	0,0	0,005	0,028	0,000	0,033	0,0	0,005	0,028	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
3	Строительство ИТУ г. Михайловск	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,011	0,0	0,002	0,009	0,000	0,011	0,0	0,002	0,009	0,000	0,011	0,0	0,002	0,009	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
4	Строительство ИТУ г. Кочубеевское	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,024	0,0	0,003	0,020	0,000	0,024	0,0	0,003	0,020	0,000	0,024	0,0	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
5	Строительство ИТУ г. Невьяновск	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,118	0,0	0,016	0,101	0,000	0,118	0,0	0,016	0,101	0,000	0,118	0,0	0,016	0,101	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
6	Строительство ИТУ г. Светлогорск	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,053	0,0	0,007	0,045	0,000	0,053	0,0	0,007	0,045	0,000	0,053	0,0	0,007	0,045	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
3	Техническое перевооружение	10,198	0,00	0,00	10,198	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	-10,198	0,0	0,000	0,000	-10,198	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
3.1	Применение новых технологий	0,628	0,00	0,000	0,000	0,628	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	-0,628	0,0	0,000	0,000	-0,628	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
1	Применение комплексов меди	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	-0,000	0,0	0,000	0,000	-0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2	Применение комплексов меди	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	-0,000	0,0	0,000	0,000	-0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
126	Применение комплексов меди	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	-0,000	0,0	0,000	0,000	-0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
127	Применение комплексов меди	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	-0,000	0,0	0,000	0,000	-0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
128	Применение комплексов меди	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	-0,000	0,0	0,000	0,000	-0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Оплата процентов за привлечение кредитных ресурсов		0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0

* В вытек отчетного года без НДС.

** План, составленный утвержденной инвестиционной программой.

Главный инженер

ГЛУ СК "Ставропольскомунэлектро"

Д.Е.Корников

Иск. Приказ А. А.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГУП СК "Ставропольскомунэлектро"
И.В. Ягубов
" " 2022г.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
по ГУП СК "Ставропольскомунэлектро" за 2022 год

млн. рублей (без НДС)

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования								Причины отклонений	
		Всего		I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	Собственные средства	10,295	0,659	0,097	0,659	0,346	0,628	9,225			
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	7,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,820			
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	7,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,820			
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2	Амортизация	2,475	0,659	0,097	0,659	0,346	0,628	1,405			
1.3	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.4	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.4.1	Средства от сторонней деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.4	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.6	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

Главный инженер
ГУП СК "Ставропольскомунэлектро"



Д.Е. Коршиков



Отчет о техническом состоянии объекта по ГПП СК "Ставропольскомуэнерго" за I квартал 2022 года
(представляется ежеквартально)

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена ли проектно-сметная документация	заключено ли в Главгосэкспертизу России	оформлен ли в соответствии с законодательством	разрешено ли строительство
1	Монтаж системы воздухопроводов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 77 г. Михайловск	н.д.	н.д.	н.д.	2022	2022	+			не требуется
2	Монтаж системы воздухопроводов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 61-62 г. Михайловск	н.д.	н.д.	н.д.	2022	2022	+			не требуется
3	Строительство ИПУ г. Нефтекумск	н.д.	н.д.	н.д.	2022	2022	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
4	Строительство ИПУ г. Изобильный	н.д.	н.д.	н.д.	2022	2022	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
5	Строительство ИПУ г. Михайловск	н.д.	н.д.	н.д.	2022	2022	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
6	Строительство ИПУ с Кокубенское	н.д.	н.д.	н.д.	2022	2022	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
7	Строительство ИПУ г. Новопавловск	н.д.	н.д.	н.д.	2022	2022	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
8	Строительство ИПУ г. Светопол	н.д.	н.д.	н.д.	2022	2022	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется

Главный инженер

ГПП СК "Ставропольскомуэнерго"

Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
И.В. Ягубов
2022г.

ГУП СК "Ставропольскомуэнерго"

Отчет о вводах/выводах объектов по ГУП СК "Ставропольскомуэнерго" за I квартал 2022 года

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2																				
	Не предусмотрено**																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** ГУП СК "Ставропольскомуэнерго" является Гарантирующим поставщиком и не имеет в хозяйственном ведении сетевых объектов

Главный инженер

ГУП СК "Ставропольскомуэнерго"

Д.Е. Коршиков

Исп.: Прилука А. А.