

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГКУ "Ставрополькоммунэлектро"

И.В.Ягубов

2023г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за 2022 г.

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненными работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение					Причины отклонений
			Всего 2022 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал	млн. рублей	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал							
	ВСЕГО (в ценах 2022 года):	124,066	124,066	125,877	0,659	0,659	3,394	3,394	26,753	26,707	93,260	95,117	125,877	95,117	125,867	95,117	-1,811	1,811	1,5	0,087	1,341		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	9,396	9,396	9,616	0,315	0,315	0,000	0,000	1,326	1,336	7,755	7,965	9,616	7,97	9,606	7,965	-0,220	0,220	2,3	0,087	-0,034		
1	Монтаж системы воздухопроводов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 77 г. Михайловск ул. Ленина 167/2	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,183	0,00	0,183	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000		
2	Монтаж системы воздухопроводов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 61, 62 г. Михайловск ул. Ленина 167/2.	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	0,00	0,132	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000		
3	Модернизация системы информационной безопасности	9,081	9,081	9,047	0,000	0,000	0,000	0,000	1,326	1,326	7,755	7,721	9,047	7,72	9,047	7,721	0,034	-0,034	-0,4	0,000	-0,034	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
4	Корректировка сметной документации на кап.ремонта помещ. № 77 г.Михайловск ул.Ленина 167/2	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,005	0,00	0,000	0,000	-0,005	0,005	0	0,005	0,000	В связи с производственной необходимостью	
5	Корректировка сметной документации на кап.ремонта помещ. № 61, 62 г.Михайловск ул.Ленина 167/2	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,005	0,00	0,000	0,000	-0,005	0,005	0	0,005	0,000	В связи с производственной необходимостью	
6	Модернизация автомобиля УАЗ Patriot гос.№ У 050 ТТ 26	0,000	0,000	0,167	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,167	0,167	0,17	0,167	0,167	-0,167	0,167	0	0,000	0,000	В связи с производственной необходимостью	
7	Электромонтажные работы в нежилом помещении № 77 по прокладке силового электрического провода г. Михайловск ул.Ленина 167/2	0,000	0,000	0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	0,065	0,07	0,065	0,065	-0,065	0,065	0	0,065	0,000	В связи с производственной необходимостью	
8	Электромонтажные работы в нежилом помещении № 61-62 по прокладке силового электрического провода г. Михайловск ул.Ленина 167/2.	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,012	0,01	0,012	0,012	-0,012	0,012	0	0,012	0,000	В связи с производственной необходимостью	
2	Новое строительство	91,620	91,620	93,688	0,344	0,344	3,394	3,394	9,041	9,041	78,841	80,908	93,688	80,908	93,688	80,908	-2,068	2,068	0,0	0,000	2,068		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000		
2.2	Прочее новое строительство	91,620	91,620	93,688	0,344	0,344	3,394	3,394	9,041	9,041	78,841	80,908	93,688	80,908	93,688	80,908	-2,068	2,068	2,3	0,000	2,068		
1	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах (ИСУ)	91,620	91,620	93,687	0,344	0,344	3,394	3,394	9,041	9,041	78,841	80,908	93,688	80,91	93,688	80,908	-2,068	2,068	2,3	0,000	2,068	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур; изменение количества заменяемых приборов учета.	

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось финансиро-вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2022 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3	Техническое перевооружение	23,050	23,050	22,573	0,000	0,000	0,000	0,000	16,386	16,330	6,664	6,243	22,573	6,243	22,573	6,243	0,477	-0,477	-2,1	0,000	-0,693	
3.1	Приобретение новой техники	23,050	23,050	22,573	0,000	0,000	0,000	0,000	16,386	16,330	6,664	6,243	22,573	6,243	22,573	6,243	0,48	-0,48	-2,1	0,00	-0,69	
1	Приобретение автомобилей	6,132	6,132	6,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,132	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	0,105	-0,105	-1,7	0,000	-0,105	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
2	Приобретение серверов для филиалов	4,951	4,951	5,100	0,000	0,000	0,000	0,000	4,951	5,100	0,000	0,000	5,100	0,000	5,100	0,000	-0,149	0,149	3,0	0,000	0,149	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
3	Приобретение измерительных (эталонных) приборов учета	2,798	2,798	2,798	0,000	0,000	0,000	0,000	2,798	2,798	0,000	0,000	2,798	0,00	2,798	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
4	Приобретение системы хранения данных	3,129	3,129	2,924	0,000	0,000	0,000	0,000	3,129	2,924	0,000	0,000	2,924	0,00	2,924	0,000	0,205	-0,205	-6,6	0,000	-0,205	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
5	Приобретение компьютеров в сборе	6,041	6,041	5,509	0,000	0,000	0,000	0,000	5,509	5,509	0,532	0,000	5,509	0,00	5,509	0,000	0,532	-0,532	-8,8	0,000	-0,532	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
6	Преобретение тепловизора Testo 865	0,000	0,000	0,216	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,216	0,216	0,22	0,216	0,216	-0,216	0,216	0	0,000	0,000	
	Справочно:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Исп.: Прилука А. А.

Д.Е. Коршиков



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

И.В. Ягубов

2023г.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
		всего	ПИР	СМР	обору- до- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	обору- до- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	обору- до- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	обору- до- вание и мате- риалы	прочие	генерирующие объекты					подстанции					линии электропередачи					иные объекты
																						год ввода в эксплуа- тацию	норма- тивный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия,	год ввода в эксплуа- тацию	норма- тивный срок службы, лет	коли- чество и марка силовых транс- формато-	мощ- ность, МВт	год ввода в эксплуа- тацию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяжен- ность, км			
	ВСЕГО (в ценах 2022 года):	124,066	0,00	4,005	87,930	32,13	125,877	0,010	4,111	90,136	31,620	1,811	0,27	0,086	1,981	-0,511	125,877	0,01	4,111	90,136	31,620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0	0	0,0	74
1	Техническое перевооружение и реконструкция	9,396	0,00	0,18	0,14	9,08	9,616	0,010	0,198	0,361	9,047	0,220	0,27	0,000	0,000	-0,034	9,616	0,01	0,198	0,361	9,047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0	0	0,0	8	
1	Монтаж системы воздуховодов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 77 г. Михайловск ул. Ленина 167/2	0,183	0,00	0,10	0,09	0,00	0,183	0,000	0,097	0,086	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,183	0,00	0,097	0,086	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
2	Монтаж системы воздуховодов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 61, 62 г. Михайловск ул. Ленина 167/2	0,132	0,00	0,08	0,05	0,00	0,132	0,000	0,082	0,050	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,132	0,00	0,082	0,050	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1		
3	Модернизация системы информационной безопасности	9,081	0,00	0,00	0,00	9,08	9,047	0,000	0,000	0,000	9,047	-0,034	0,00	0,000	0,000	-0,034	9,047	0,00	0,000	0,000	9,047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1		
4	Корректировка сметной документации на кап.ремонта помещ. № 77 г.Михайловск ул.Ленина 167/2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,01	0,000	0,000	0,000	0,005	0,01	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
5	Корректировка сметной документации на кап.ремонта помещ. № 61, 62 г.Михайловск ул.Ленина 167/2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,01	0,000	0,000	0,000	0,005	0,01	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
6	Модернизация автомобиля УАЗ Patriot гос.№ У 050 ТТ 26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,167	0,000	0,000	0,167	0,000	0,167	0,17	0,000	0,000	0,000	0,167	0,00	0,000	0,167	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
7	Электромонтажные работы в нежилом помещении № 77 по прокладке силового электрического провода г. Михайловск ул.Ленина 167/2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,065	0,000	0,016	0,049	0,000	0,065	0,08	0,000	0,000	0,000	0,065	0,00	0,016	0,049	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
8	Электромонтажные работы в нежилом помещении № 61-62 по прокладке силового электрического провода г. Михайловск ул.Ленина 167/2.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,012	0,000	0,003	0,009	0,000	0,012	0,01	0,000	0,000	0,000	0,012	0,00	0,003	0,009	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
2	Новое строительство	91,620	0,000	3,826	87,794	0,00	93,688	0,000	3,913	89,775	0,000	2,068	0,000	0,086	1,981	0,000	93,688	0,000	3,913	89,775	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1		
2.2	Прочее новое строительство	91,620	0,000	3,826	87,794	0,00	93,688	0,000	3,913	89,775	0,000	2,068	0,000	0,086	1,981	0,000	93,688	0,000	3,913	89,775	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
1	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах (ИСУ)	91,620	0,000	3,826	87,794	0,00	93,688	0,000	3,913	89,775	0,000	2,068	0,00	0,086	1,981	0,000	93,688	0,000	3,913	89,775	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1	
3	Техническое перевооружение	23,050	0,00	0,00	0,00	23,05	22,573	0,000	0,000	0,000	22,573	-0,477	0,00	0,000	0,000	-0,477	22,573	0,00	0,000	0,000	22,573	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	65	
3.1	Приобретение новой техники	23,050	0,00	0,00	0,00	23,05	22,573	0,000	0,000	0,000	22,573	-0,477	0,00	0,000	0,000	-0,477	22,573	0,00	0,000	0,000	22,573	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	65	
1	Приобретение автомобилей	6,132	0,00	0,00	0,00	6,13	6,027	0,000	0,000	0,000	6,027	-0,105	0,00	0,000	0,000	-0,105	6,027	0,00	0,000	0,000	6,027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	4		
2	Приобретение серверов для филиалов	4,951	0,00	0,00	0,00	4,95	5,100	0,000	0,000	0,000	5,100	0,149	0,00	0,000	0,000	0,149	5,100	0,00	0,000	0,000	5,100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	5		

№ п/п	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
		всего	ПИР	СМР	обору- дование и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	обору- дование и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	обору- дование и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	обору- дование и мате- риалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи						иные объекты	
																						год ввода в эксплуа- тацию	норма- тивный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия,	год ввода в эксплуа- тацию	норма- тивный срок службы, лет	коли- чество и марка силовых транс- формато-	мощ- ность, МВт	год ввода в эксплуа- тацию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяжен- ность, км			
3	Приобретение измерительных (эталонных) приборов учета	2,798	0,00	0,00	0,00	2,80	2,798	0,000	0,000	0,000	2,798	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	2,798	0,00	0,000	0,000	2,798	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	14		
4	Приобретение системы хранения данных	3,129	0,00	0,00	0,00	3,13	2,924	0,000	0,000	0,000	2,924	-0,205	0,00	0,000	0,000	-0,205	2,924	0,00	0,000	0,000	2,924	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1			
5	Приобретение компьютеров в сборе	6,041	0,00	0,00	0,00	6,04	5,509	0,000	0,000	0,000	5,509	-0,532	0,00	0,000	0,000	-0,532	5,509	0,00	0,000	0,000	5,509	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	40			
6	Преобретение тепловизора Testo 865	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,216	0,000	0,000	0,000	0,216	0,216	0,00	0,000	0,000	0,216	0,216	0,00	0,000	0,000	0,216	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	1				


* В ценах отчетного года без НДС.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.





УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
И.В. Ягубов
_____ 2023г.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за 2022 год

млн. рублей (без НДС)

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования										Причины отклонений
		Всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Собственные средства	124,066	125,877	0,659	0,659	3,394	3,394	26,753	26,707	93,260	95,117	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	77,954	79,765	0,000	0,000	0,000	0,000	25,120	25,074	52,834	54,691	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	74,426	74,426	0,000	0,000	0,000	0,000	25,120	25,074	49,306	49,352	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора*	3,528	5,339	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,528	5,339	
1.2	Амортизация	5,686	5,686	0,659	0,659	3,394	3,394	1,633	1,633	0,000	0,000	
1.3	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1	Средства от сторонней деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	40,426	40,426	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,426	40,426	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.6	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

* Расчетная предпринимательская прибыль 2022г.; Прибыль текущего года (2022г.)

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
«ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"»
И.В.Ягубов
2023г.

Отчет о вводах/выводах объектов по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за 2022 год

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не предусмотрено**																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" является Гарантирующим поставщиком и не имеет в хозяйственном ведении сетевых объектов

Главный инженер

ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
«Ставрополькоммунэлектро»
И.В.Ягубов
2023г.

**Отчет о техническом состоянии объекта по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
за 2022 год**

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Монтаж системы воздухопроводов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 77 г. Михайловск ул. Ленина 167/2	нд	нд	нд	2022	2022	+	не требуется	не требуется	не требуется
2	Монтаж системы воздухопроводов и подключение их к вентиляционной установке в нежилом помещении № 61, 62 г. Михайловск ул. Ленина 167/2.	нд	нд	нд	2022	2022	+	не требуется	не требуется	не требуется
3	Электромонтажные работы в нежилом помещении № 77 по прокладке силового электрического провода г. Михайловск	нд	нд	нд	2022	2022	+	не требуется	не требуется	не требуется
4	Электромонтажные работы в нежилом помещении № 61-62 по прокладке силового электрического провода г. Михайловск ул. Ленина 167/2.	нд	нд	нд	2022	2022	+	не требуется	не требуется	не требуется
5	Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах (ИСУ)	нд	нд	нд	2022	2022	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется

Главный инженер
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" (представляется ежеквартально)**

финансовые показатели за 12 месяцев 2022 года/ 2021 года

Утверждаю
Директор ГУП СК
"Ставрополькоммунэлектро"
И.В.Ягубов
(подпись)
" 20 " _____ года
М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	на конец отчетного квартала (12 месяцев 2022г), млн.руб	на конец 2021 года/ за 2021 год, млн.руб
1	2	3
Выручка	5 978,966	5 626,979
Чистая прибыль	255,866	192,421
Направления распределения чистой прибыли: дивиденды	19,794	15,906
Постановление Правительства Ставропольского края от 24.03.2009г. № 91-п**	12,793	9,621
резервный фонд (п.3.14. Устава)	7,001	6,285
EBITDA (прибыль до налогообложения, проценты, амортизационные отчисления)	352,707	255,177
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	566,164	447,965
покупатели и заказчики	487,694	416,347
авансы выданные	7,016	5,539
Собственный капитал (строка 1300 баланса)	568,545	320,932
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	300,000	300,000
кредиты	300,000	300,000
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	2 330,942	3 183,319
кредиты и займы*	1 792,810	2 700,870
кредиторская задолженность, в т.ч.:	538,132	482,449
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	3,789	1,822
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	124,066	32,412
Профинансировано на отчетную дату	125,877	32,558
Обеспеченность источниками финансирования, %	101,460	100,450
Дефицит финансирования	-1,811	-0,146
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

** п.1.3. Часть прибыли предприятий подлежит перечислению предприятиями в течение 20 дней со дня истечения срока представления годовой бухгалтерской отчетности, установленного законодательством Российской Федерации